

Acta de Entrega - Recepción

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En JOSÉ SIXTO VERDUZCO, MICH. Siendo las 12:00 hrs. del 5 DE JULIO del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	Ramo 33		
Ejercicio presupuestal:	2021	Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO TENENCIA DE SAN MARTIN (4PZA).		
Localidad:	MUNICIPIO DE SIXTO VERDUZCO		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	C. ROBERTO LARA ZAVALA		
Registros			
No. de Registro SCOP:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
GEM/SCOP/PC/1377/2021	Municipal:		Estado:
	MJSV/DOP/001/2020		GEM/SCOP/PC/1377/2021

Datos del contrato:

Número de contrato:	MJSV/OP/FIII/06/21		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
5 DE ABRIL DEL 2021	5 DE JUNIO DEL 2021	5 DE ABRIL DEL 2021	5 DE JUNIO DEL 2021
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de termino otorgada	Oficio de autorización		
N/A	Número de oficio		Fecha de emisión
	N/A		N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 244,000.00	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 244,000.00	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

NO.	Concepto	Unidad	Total
1.1	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, dejando referencias de su ubicación, incluye materiales mano de obra equipo y herramienta	M2	48.00
1.2	Excavación a cielo abierto por medios manuales de 00.m 1.00 m en material tipo II mano de obra equipo y herramienta	M3	31.60
1.3	Acarreo de material producto de la excavación por medios mecanicos incluye carga y acarreo a una distancia de 5 km max p.u.o.t	M3	8.00
1.4	Suministro y colocación de plantilla de concreto simple $f_c=100$ kg/cm ² de 5 cms max. P.u.o.t	M2	19.76
1.5	Construcción de zapata aislada de 90x90 m a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armada con var del no3 @17 en ambos sentidos incluye. Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.u.o.t	PZA	16.00
1.6	Construcción de dado 0.30x0.30 m a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armada con 6 varillas del no 3 y estribos no2. @20 cms incluye materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	PZA	16.00
2.1	Construcción de mureta, a base de tabicón 10x14x28, asentado con mortero - arena 1:4, acabado aparente en cara exterior, incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta construcción, P.U.O.T.	M2	27.89
2.2	Construcción de dala de desplante de 15x20 cm a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armada con armex acabado comun incluye cimbra materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	ML	50.40
2.3	Relleno de material producto de la excavación incluye acarreo, acomodo tendido compactación al 95 % de su p.v.s.m y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	M3	18.16
2.4	Relleno de material de banco en capa de 20 cms una capa de (petate) incluye acarreo, acomodo tendido compactación al 95 % de su p.v.s.m y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	M3	8.00
2.5	Firme de concreto $f_c=150$ kg/cm ² 10 cms de espesor acabado comun incluye suministro de materiales acarreo nivelación y cimbrado de fronteras mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	39.96
2.6	Construcción de muro a base de tabicón 10x14x28 cm juntoado con mortero arena en proporción 1:3 incluye acabado aparente en una cara mano de obra materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	M2	112.92
2.7	Construcción de casillo de 15x20 a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armada con armex incluye mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	MIL	52.40
2.8	Construcción de cadena para confinamiento de ventana 10x15 a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² , armada con armex 10x10 acabado comun incluye: cimbra materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	ML	14.80
2.9	Construcción de dala de cerramiento de 15x20 cm a base de concreto hidraulico $f_c=200$ kg/cm ² armada con armex acabado comun incluye: cimbra materiales mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t	ML	50.40

2.1.2	Construcción de losa de concreto $f_c=250 \text{ kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor con var no 3 @20 cm en ambos sentidos, considerando una pendiente del 4%, incluye: cimbrado aparente, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.	M2	51.20
2.1.3	Suministro y colocación de impermeabilizante top 10 años, color rojo terracota, a dos manos, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.	M2	51.20
3.1	Suministro y instalación de salida eléctrica para contacto/apagador/luminaria con tubo conduit pasados de pvc de 1/2" incluye: cableado cal 12, caja y soquet de sobreponer lámpara de 60 watts, apagador, contacto mano de obra herramientas equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución no incluye cableado a línea de vivienda	PZA	8.00
3.2	Suministro y colocación de puerta de 0.90x2.20 mts a base de herrería tubular incluye: materiales, mano de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.	PZA	4.00
3.3	Suministro y colocación de ventana de 1.3 x1.2 m a base de herrería tubular incluye: materiales mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.	PZA	4.00
3.4	Suministro y colocación de placa con medidas de 29 cms de largo x10.15 cms de alto, elaborado a base de placa metálica plana, color plateada gravado con tinta negra conforme al anexo proporcionado por "el municipio", se colocará una placa por cada vivienda. cal 28	PZA	4.00
3.5	Limpieza general de obra	M2	51.20

Garantías:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
4 DE MAYO DEL 2021	4 DE MAYO DEL 2021	4 DE MAYO DEL 2021

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
4 DE MAYO DEL 2021	4 DE MAYO DEL 2021	4 DE JUNIO DEL 2022

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1	ESTIMACIÓN 1	5 DE ABRIL DEL 2021	27 DE ABRIL DEL 2021	\$ 204,181.33
2	ESTIMACIÓN 5	26 DE MAYO DEL 2021	28 DE MAYO DEL 2021	\$ 39,480.74
Importe total estimado:				\$ 243,662.07

Observaciones:

EL SALDO CANCELADO ES DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 m.N.

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.





Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	Anticipo
Fianza	Cumplimiento y vicios ocultos

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich., representada en este acto por el C. Rubén Robledo Agabo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada "CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN TENENCIA DE SAN MARTIN (4PZA) y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: c. RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. JOSÉ LUIS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. CÉSAR CONTRERAS MAGDALENO Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Roberto Lara Zavala Cargo: Representante Legal</p>