

000136

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En COLONIA LAZARO CARDENAS, MICH.; siendo las 10:00 hrs. del 30 de JULIO del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal: Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33

Nombre de la Obra: "ANDADOR A BASE DE RIEGO DE SELLO Y PUENTE DE ACERO DE 2.00 M. DE COMPUERTA DE DOLORES A COLONIA LAZARO CARDENAS"

Localidad: COLONIA LAZARO CARDENAS, JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: CONSTRUCTORA Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE HIDRAULICA, INFRAESTRUCTURA Y SUELOS S. DE R.L. DE C.V.

Registros	
No. de Registro SCOP:	No. de Registro de Padrón de Contratista
GEM/SCOP/PC/3368/2020	Municipal:
	Estado:
atos del contrato: GEM/SCOP/PC/3368/2020	

Número de contrato: MJSV/OP/FIII/28/21

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
21 de JUNIO del 2021	31 de JULIO del 2021	21 de JUNIO del 2021	28 de JULIO del 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada		Oficio de autorización	
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión	
	N/A	N/A	N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$663,158.20	\$0.00	\$0.00	\$663,158.20	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$663,158.20	\$0.00	\$0.00	\$663,158.20	\$0.00	\$0.00

000137

Descripción de los trabajos realizados:

1	Preliminares				
1.1	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.				m ² 1,235.00
1.2	Excavación de caja a máquina en material tipo I, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.				m ³ 617.50
1.3	Acarreo en camión 5 km max, con carga a máquina, incluye: equipo y herramienta.				m ³ 802.75
2	Terracerías				
2.1	Suministro, tendido y acomodo de capa sub base con material seleccionado de filtro en capas de 30 cms. de espesor, compactada a máquina al 90% de su p.v.s.m. incluye: material de calidad de banco autorizado por la supervisión p.u.o.t.				m ³ 370.50
2.2	Suministro y colocación de capa de base hidráulica de material granular de 1 1/2" a finos de 20 cms. de espesor, compactada a máquina al 95% de su p.v.s.m. incluye: material de calidad de banco autorizado por la supervisión p.u.o.t.				m ³ 247.00
3	Pavimento				
3.1	Riego de impregnación de emulsión asfáltica incluye acarreo al primer kilometro				litro 1,235.00
3.2	Carpeta de mezcla asfáltica templada con agregado máximo de 19 mm (3/4") de 5 cm. De espesor compactada al 95% de su densidad teórica máxima con carga y acarreo al primer kilometro.				m ² 1,235.00
4	Puente				
4.1	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.				m ² 29.90
4.3	Construcción de muro de tabique de concreto de 80cm. De espesor, asentado con mortero cemento-arena 1:6 acabado común				m ³ 10.96
4.4	Construcción de losa de concreto fc=250 kg/cm2 de 8 cm. de espesor armada con var. del num. 3 @20 cm. en ambos sentidos, considerando una pendiente del 4%, incluye: cimbra acabado común, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.				m2 29.90
4.6	Suministro y colocación de pasamanos a base de perfiles comerciales de 1.50 m de altura x 12 m. de longitud				pza 2.00
6	Limpieza				
6.1	Suministro y colocación de letrero informativo de obra de dimensiones de 0.80x1.20 m. a base de ptr de 2" x 2" (51x51 mm.), tablero de lamina lisa galvanizada cal.18 y soportes a 2.50 m. de altura a base de ptr de 2" x 2" (51x51 mm).				pza 1.00

Garantías:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión Vigencia de la fianza

----- Inicio ----- Terminó -----

Nombre de la afianzadora:

Ante:

000138

Fianza de: Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión 18 DE JUNIO DE 2021	Vigencia de la fianza	
	Inicio 21 DE JUNIO DE 2021	Termino 31 DE JULIO DE 2021

Nombre de la afianzadora: Ante : Fianza de: Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión 29 DE JULIO DE 2021	Vigencia de la fianza	
	Inicio 29 DE JULIO DE 2021	Termino 28 DE JULIO DE 2022

Nombre de la afianzadora: Ante : **Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	N-FINIQUITO	21 DE JUNIO DE 2021	28 DE JULIO DE 2021	\$663,158.20
Importe total estimado:				\$663,158.20

Observaciones:

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

000139





Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	Cumplimiento
Fianza	Vicios Ocultos

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich., representada en este acto por el C. Ruben Robledo Agabo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada "ANDADOR A BASE DE RIEGO DE SELLO Y PUENTE DE ACERO DE 2.00 M. DE COMPUERTA DE DOLORES A COLONIA AZARO CARDENAS" Y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal	Por el supervisor de obra. Firma:  Nombre: C. JOSE LUIS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor
Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: EFREN CONTRERAS MAGDALENO Cargo: Director de Obras Públicas	Por el contratista o empresa ejecutor Firma:  CONSTRUCTORA Y CONSULTORIAS INTEGRALES DE HIDRAULICA, INFRAESTRUCTURA Y SUELOS S. DE R.L. DE C.V. C. DANIEL TAPIA HUERTA Representante Legal