

000455

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En PASTOR ORTIZ, MICH.; siendo las 10:00 hrs. del 11 de AGOSTO del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal: Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE REVOLUCION Y NIÑOS HEROES"

Localidad: PASTOR ORTIZ, JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: AGUA Y BIENESTAR SOCIAL, SOCIEDAD CIVIL

No. de Registro SCOP:	Registros	
	No. de Registro de Padrón de Contratista	Estado:
GEM/SCOP/PC/4506/2021		
		GEM/SCOP/PC/4506/2021

Datos del contrato:

Número de contrato: MJSV/OP/FIII/29/21

Inicio:	Termino:	Fechas reales	
		Inicio:	Termino:
5 de JULIO del 2021	14 de AGOSTO del 2021	5 de JULIO del 2021	10 de AGOSTO del 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista	
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización
N/A	Número de oficio
	Fecha de emisión
	N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estadal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,162,459.83	\$0.00	\$0.00	\$1,162,459.83	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estadal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,162,459.83	\$0.00	\$0.00	\$1,162,459.83	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

PAVIMENTO				
1	Preliminares			
1.1	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		m ²	1,178.09
1.2	Demolición de concreto Hidraulico de 15 cm de espesor por medios mecanicos, incluye mano de obra, equipo y herramienta		m ³	4.47
1.3	Excavación de cepa a máquina en material tipo II, de 0.00 a 2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		m ³	765.76
1.4	Acarreo en camión 5 km max, con carga a máquina, incluye: equipo y herramienta.		m ³	995.48
2	Terracerías			
2.1	Suministro, tendido y acomodo de capa sub base con material seleccionado de filtro en capas de 30 cms. de espesor, compactada a máquina al 90% de su p.v.s.m. incluye: material de calidad de banco autorizado por la supervisión p.u.o.t.		m ³	353.43
2.2	Suministro y colocación de capa de base hidraulica de material granular de 1 1/2" a finos de 20 cms. de espesor, compactada a máquina al 95% de su p.v.s.m. incluye: material de calidad de banco autorizado por la supervisión p.u.o.t.		m ³	235.62
3	Pavimento			
3.1	Suministro y colocación de concreto hidraulico hecho en obra f'c=250 kg/cm2 revenimiento 12 cm agregado maximo 3/4" un espesor de 15 cm. Incluye corte, mano de obra, materiales, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución		m ²	1,178.09
3.2	Refuerzo con malla electrosoldada 6-6-10.10 Incluye: suministro y colocacion		m ²	1,178.09
4	DRENAJE SANITARIO			
4	Preliminares			
4.1	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		m	80.00
4.2	Corte de pavimento de 15 cm de espesor con cortadora, incluye: mano de obra, agua, equipo y herramienta.		m	9.00
4.3	Demolición de concreto Hidraulico de 15 cm de espesor por medios mecanicos, incluye acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.		m ²	0.54
4.4	Excavación de cepa a máquina en material tipo II, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		m ³	64.00
4.5	Acarreo en camión 5 km max, con carga a máquina, incluye: equipo y herramienta.		m ³	83.20
5	Red de Drenaje Sanitario			
5.1	Suministro y colocación de confetillo para la formación de la cama, Incluye Material Herramienta.		m ²	6.40
5.2	Suministro y colocación de tubo pvc12" serie 25 Incluye: todo lo necesario para su correcta instalacion y mano de obra p.u.o.t.		m	80.00
5.3	Suministro y colocación de confetillo para acostillamiento(0.40 M), Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		m ²	25.00
5.4	Relleno de zanja con material de banco adicionando agua y compactado al 90% con ballarina en capas de 20 cm. Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		m ³	56.80
5.5	Construcción de pozo de visita elaborado con tabique rojo recocido, Junteado con mortero 1:5 Incluye: materiales, mano de obra hasta 1.50 m de profundidad.p.u.o.t.		pza	2.00
	Descargas domiciliarias			
6.1	Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		m	18.00
6.2	Excavación de cepa a máquina en material tipo II, de 0.00 a 2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		m ³	14.40
6.3	Acarreo en camión 5 km max, con carga a máquina, Incluye: equipo y herramienta.		m ³	18.72
6.4	Suministro y colocación de confetillo para la formación de la cama, Incluye Material Herramienta.		m ²	1.44
6.5	Suministro y colocación de tubo pvc6" serie 25 Incluye: Silleta, Codo y todo lo necesario para su correcta instalacion y mano de obra p.u.o.t.		pza	3.00
6.6	Relleno de zanja con material de banco adicionando agua y compactado al 90% con ballarina en capas de 20 cm. Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		m ³	5.76
7	Limpieza			
7.1	Suministro y colocación de letrero informativo de obra de dimensiones de 0.80x1.20 m. a base de ptr de 2" x 2" (51x51 mm.), tablero de lamina lisa galvanizada cal.18 y soportes a 2.50 m. de altura a base de ptr de 2" x 2" (51x51 mm).		pza	1.00

000450

El saldo cancelado es de \$0.00 (CERO pesos 00/100 m.n.)

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las modificaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.





Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	Cumplimiento
Fianza	Vicios Ocultos

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich., representada en este acto por el C. Ruben Robledo Agabo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE REVOLUCION Y NIÑOS HEROES" Y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal	Por el supervisor de obra. Firma:  Nombre: C. JOSÉ LUIS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor
Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: EFREN CONTRERAS MAGDALENO Cargo: Director de Obras Públicas	Por el contratista o empresa ejecutor Firma:  Nombre: AGUA Y BIENESTAR SOCIAL, SOCIEDAD CIVIL. ING. JOSE ROSARIO BAUTISTA SANTA CLARA Representante Legal