

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En UNION DE JUAREZ, MICH.; siendo las 10:00 hrs. del 16 de JULIO del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal:

Programa:

Nombre de la Obra:

Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

Registros		
No. de Registro SCOP:	No. de Registro de Padrón de Contratista	
GEM/SCOP/PC/2605/2020	Municipal:	Estado:
		GEM/SCOP/PC/2605/2020

Datos del contrato:

Número de contrato:

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
17 DE JUNIO DE 2020	18 DE JULIO DE 2020	17 DE JUNIO DE 2020	15 DE JULIO DE 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión
	N/A	N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 310,309.17	\$0.00	\$0.00	\$ 310,309.17	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 310,309.17	\$0.00	\$0.00	\$ 310,309.17	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES					
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES , BNACO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	298.00	\$ 8.86	\$ 2,640.28
1.2	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	104.30	\$ 341.11	\$ 35,577.77
1.3	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A UNA DISTANCIA DE 5 KM. MAX., P.U.O.T.	M3	135.59	\$ 93.92	\$ 12,734.61
Subtotal Preliminares					\$ 50,952.67
TERRACERIAS					
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL GRANULAR DE 1 1/2" A FINOS DE 20 CMS. DE ESFESOR, COMPACTADA A MAQUINA AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: MATERIAL DE CALIDAD DE BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION P.U.O.T.	FZA	59.60	\$ 468.65	\$ 27,931.54
Subtotal Teracerias					\$ 27,931.54
PAVIMENTO					
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO 12 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	298.00	\$ 514.32	\$ 153,267.36
3.2	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10.10 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	M	298.00	\$ 66.01	\$ 19,670.98
3.3	CORTE Y CALAFATEO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR, INCLUYE: SOPLETEADO Y BARRIDO	M3	100.00	\$ 54.05	\$ 5,405.00
Subtotal Pavimento					\$ 178,343.34
LIMPIEZA					
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80X1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM.), TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.18 Y SOPORTES A 2.50 M. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM).	PZA	1.00	\$ 4,755.44	\$ 4,755.44
6.2	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	298.00	\$ 18.54	\$ 5,524.92
Subtotal Limpieza					\$ 10,280.36
SUBTOTAL					\$ 267,507.91
IVA					\$ 42,801.26
TOTAL					\$ 310,309.17

Garantías:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
16/JUNIO/20	17/JUNIO/2020	18/JULIO/2020

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
16/JUNIO/2020	16/JULIO/2020	15/JULIO/2021

Nombre de la afianzadora:

Ante:

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	N	17/JUNIO/2020	25/JUNIO/2020	\$ 91,505.68
02	N-FINIQUITO	26 / JUNIO / 2020	15/JULIO/2020	\$ 218,803.49
Importe total estimado:				\$ 310,309.17

Observaciones:

El saldo cancelado es de \$0.00 (CERO pesos 00/100 m.n.)

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.





Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	Cumplimiento
Fianza	Vicios Ocultos

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la **Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich.**, representada en este acto por el **C. Ruben Robledo Agabo** en su carácter de **Presidente Municipal**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A CALLE SIN NOMBRE SALIDA A PURUANDIRO"** Y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal	Por el supervisor de obra. Firma:  Nombre: C. JOSE LUIS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor
Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: JOSE ALFREDO SALGADO BARAJAS Cargo: Director de Obras Públicas	Por el contratista o empresa ejecutor Firma:  Nombre: C. MARIA ANGELICA JUAREZ CELAYA Cargo: Representante Legal