

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En MANCERA, MICH.; siendo las 9:00 hrs. del 31 de JULIO del 2020 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal: Programa:

Nombre de la Obra:

Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

Registros			
No. de Registro SCOP:	No. de Registro de Padrón de Contratista		
GEM/SCOP/PC/1452/2020	Municipal:	Estado:	
			GEM/SCOP/PC/1452/2020

Datos del contrato:

Número de contrato:

Fechas según contrato.		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22 de JULIO del 2020	8 de AGOSTO del 2020	22 de JULIO del 2020	30 de JULIO del 2020

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión
	N/A	N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 260,214.73	\$0.00	\$0.00	\$ 260,214.73	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 260,214.73	\$0.00	\$0.00	\$ 260,214.73	\$0.00	\$0.00

Juan Carlos Jimenez A

Descripción de los trabajos realizados:

1	PRELIMINARES					
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	273.00	\$ 11.84	\$	3,232.32
1.2	CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON PROFUNDIDAD MAYOR DE 5 CM. (RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO)	M	546.00	\$ 31.93	\$	17,433.78
1.3	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, AGUA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	24.57	\$ 126.24	\$	3,101.72
1.4	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A - 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	114.66	\$ 126.52	\$	14,506.78
1.5	ACARRÉO EN CAMION 5KM MAXIMO, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	149.06	\$ 104.19	\$	15,530.56
1.6	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	163.80	\$ 26.52	\$	4,343.98
				TOTAL PRELIMINARES	\$	58,149.14
2	RED DE AGUA POTABLE					
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONFETILLO PARA LA FORMACION DE LA CAMA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	16.38	\$ 313.53	\$	5,135.62
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON COPLE INTEGRAL "ANGER" O SIMILAR 2" DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	273.00	\$ 115.80	\$	31,613.40
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONFETILLO PARA ACOSTILLAMIENTO (25 CM), INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	40.95	\$ 313.53	\$	12,839.05
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ABRAZADERA DE PLASTICO. MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 TIPO A PARA 11 KG MCA POLIDUCTO, CONECTORES, ABRAZADERAS DE FOFO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T	PZA	20.00	\$ 357.62	\$	7,152.37
2.5	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) ADICIONANDO AGUA Y COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	57.33	\$ 383.22	\$	21,970.00
2.6	REPOSICION DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR	M2	163.80	\$ 475.74	\$	77,926.21
				TOTAL RED DE AGUA POTABLE	\$	156,636.66
3	LIMPIEZA					
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80X1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM), TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.18 Y SOPORTES A 2.50 M. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM).	PZA	1.00	\$ 4,770.67	\$	4,770.67
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M2	273.00	\$ 17.46	\$	4,766.58
				TOTAL LIMPIEZA	\$	9,537.25

Garantías:

Fianza de:

ANTICIPO

Fianza número:

N/A

Valor de la fianza:

Fecha de emisión

Vigencia de la fianza

Inicio

Termino

-----	-----
-------	-------

Nombre de la afianzadora: -----

Ante : -----

Fianza de: **CUMPLIMIENTO**

Fianza número: **8134-04003-7** Valor de la fianza: **\$ 26,021.47**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
21 DE JULIO DE 2020	22 DE JULIO DE 2020	8 DE AGOSTO DE 2020

Nombre de la afianzadora: **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**

Ante : **Tesorería del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán.**

Fianza de: **VICIOS OCULTOS**

Fianza número: **8134-04003-7** Valor de la fianza: **\$ 26,021.47**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
21 DE JULIO DE 2020	1 DE AGOSTO DE 2020	31 DE JULIO DE 2021

Nombre de la afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.**

Ante : **Tesorería del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán.**

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	N-FINIQUITO	22 DE JULIO DE 2020	30 DE JULIO DE 2020	\$ 260,214.73
Importe total estimado:				\$ 260,214.73

Observaciones:

El saldo cancelado es de \$0.00 (CERO pesos 00/100 m.n.)

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Juan Carlos Jimenez vs

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.





Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	Cumplimiento
Fianza	Vicios Ocultos

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich., representada en este acto por el C. Ruben Robledo Agabo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada "REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA HEROES" Y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante. Firma: </p> <hr/> <p>Nombre: RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor de obra. Firma: </p> <hr/> <p>Nombre: C. JOSE LUIS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora. Firma: </p> <hr/> <p>Nombre: JOSE ALFREDO SALGADO BARAJAS Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor Firma: </p> <hr/> <p>Nombre: C. JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO Cargo: Representante Legal</p>