

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En la localidad de PASTOR ORTIZ, MICH.; siendo las 10:30 hrs. del 10 de MAYO del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

Ejercicio presupuestal: Programa:

Nombre de la Obra:

Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

Registros	
No. de Registro SCOP:	No. de Registro de Padrón de Contratista
GEM/SCOP/PC/4576/2021	Municipal:
	Estado:
	GEM/SCOP/PC/4576/2021

Datos del contrato:

Número de contrato:

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
12 de ABRIL del 2021	8 de MAYO del 2021	12 de ABRIL del 2021	8 de MAYO del 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión
	N/A	N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 478,188.03	\$0.00	\$0.00	\$ 478,188.03	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 478,188.03	\$0.00	\$0.00	\$ 478,188.03	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

1	PRELIMINARES					
2.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	269.00	\$ 9.95	\$	2,676.55
2.2	CORTE DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR CON CORTADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, AGUA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	538.00	\$ 16.43	\$	8,839.34
2.3	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	32.28	\$ 150.61	\$	4,861.69
2.4	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO I, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	322.80	\$ 49.05	\$	15,833.34
2.5	ACARREO EN CAMION 5 KM MAX CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	139.88	\$ 72.24	\$	10,104.93
						TOTAL PRELIMINARES \$ 42,315.85
2	RED DE DRENAJE SANITARIO					
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONFETILLO PARA LA FORMACION DE LA CAMA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	21.52	\$ 298.98	\$	6,434.05
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC12" SERIE 25 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	M	269.00	\$ 675.92	\$	181,822.48
3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONFETILLO PARA ACOSTILLAMIENTO(0.40 M), INCLUYE: SUMINSITRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	86.08	\$ 298.98	\$	25,736.20
3.4	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION ADICIONANDO AGUA Y COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINSITRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	215.20	\$ 80.65	\$	17,355.88
3.5	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA ELABORADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORETRO 1:5 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 7,316.17	\$	36,580.85
3.6	REPOSICION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR	M2	215.20	\$ 444.90	\$	95,742.48
						TOTAL RED DE DRENAJE SANITARIO \$ 363,671.94
3	LIMPIEZA					
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80X1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM.), TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.18 Y SOPORTES A 2.50 M. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM).	PZA	1.00	\$ 4,602.37	\$	4,602.37
4.2	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M	269.00	\$ 6.10	\$	1,640.90
						TOTAL LIMPIEZA \$ 6,243.27

Garantías:

Fianza de:

Fianza número: Valor de la fianza:

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
.....

Nombre de la afianzadora:

Ante:





Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	Cumplimiento
Fianza	Vicios Ocultos

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich., representada en este acto por el C. Ruben Robledo Agabo en su carácter de Presidente Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE" Y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que Intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor de obra. Firma:  Nombre: C. JOSE LUIS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: EFREN CONTRERAS MAGDALENO Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor Firma:  Nombre: C. CARLOS EDUARDO HERNANDEZ REYES Cargo: Representante Legal</p>