

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

Municipio: José Sixto Verduzco, Mich.

En MANCERA, MICH.; siendo las 12:00 hrs. del 17 de MAYO del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:

FIII

Ejercicio presupuestal:

2021

Programa:

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
RAMO 33

Nombre de la Obra:

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE
GUERRERO”

Localidad:

MANCERA, JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:

JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO

Registros		
No. de Registro SCOP:	No. de Registro de Padrón de Contratista	
GEM/SCOP/PC/1452/2021	Municipal:	Estado:
		GEM/SCOP/PC/1452/2021

Datos del contrato:

Número de contrato:

MJSV/OP/FIII/19/21

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
4 de MAYO del 2021	22 de MAYO del 2021	4 de MAYO del 2021	15 de MAYO del 2021

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión
	N/A	N/A

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 55,674.69	\$0.00	\$0.00	\$ 55,674.69	\$0.00	\$0.00
CONVENIO \$0.00			\$0.00		
\$ 55,674.69	\$0.00	\$0.00	\$ 55,674.69	\$0.00	\$0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 55,674.69	\$0.00	\$0.00	\$ 55,674.69	\$0.00	\$0.00
CONVENIO \$0.00			\$0.00		
\$ 55,674.69	\$0.00	\$0.00	\$ 55,674.69	\$0.00	\$0.00

Descripción de los trabajos realizados:

1	PRELIMINARES					
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	78.00	\$ 9.95	\$	776.10
1.2	CORTE DE PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA, INCLUYE MANO DE OBRA, AGUA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	156.00	\$ 16.43	\$	2,563.08
1.3	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, AGUA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	7.02	\$ 150.61	\$	1,057.28
1.4	EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	23.40	\$ 84.08	\$	1,967.47
1.5	ACARREO EN CAMIÓN 5 KM MAX, CON CARGA A MAQUINA, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	30.42	\$ 72.24	\$	2,197.54
						TOTAL PRELIMINARES \$ 8,561.48
2	RED DE AGUA POTABLE					
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONFETILLO PARA LA FORMACION DE LA CAMA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	4.68	\$ 298.98	\$	1,399.23
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC CON COPLER INTEGRAL "ANGER" O SIMILAR 2" DE DIAMETRO RD-26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M	78.00	\$ 77.45	\$	6,041.10
2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONFETILLO PARA ACOSTILLAMIENTO(0.25 M), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	11.70	\$ 298.98	\$	3,498.07
2.4	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) ADICIONANDO AGUA Y COMPACTADO AL 90% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	7.02	\$ 388.56	\$	2,727.69
2.5	REPOSICION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.	M2	46.80	\$ 444.90	\$	20,821.32
						TOTAL RED DE AGUA POTABLE \$ 34,487.40
3	LIMPIEZA					
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80X1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM.), TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL.18 Y SOPORTES A 2.50 M. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (51X51 MM).	PZA	1.00	\$ 4,470.75	\$	4,470.75
3.2	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	M	78.00	\$ 6.10	\$	475.80
						TOTAL LIMPIEZA \$ 4,946.55

Garantías:

Fianza de:

ANTICIPO

Fianza número:

N/A

Valor de la fianza:

Fecha de emisión

Vigencia de la fianza

Inicio

Termino

Nombre de la afianzadora:

Ante :

Fianza de: **CUMPLIMIENTO**

Fianza número: Valor de la fianza: **\$5,567.47**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
3 DE MAYO DE 2021	4 DE MAYO DE 2021	22 DE MAYO DE 2021

Nombre de la afianzadora: **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**

Ante: **Tesorería del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán.**

Fianza de: **VICIOS OCULTOS**

Fianza número: Valor de la fianza: **\$5,567.47**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
3 DE MAYO DE 2021	17 DE MAYO DE 2021	18 DE MAYO DE 2022

Nombre de la afianzadora: **ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.**

Ante: **Tesorería del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán.**

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
01	N-FINIQUITO	4 DE MAY DE 2021	15 DE MAYO DE 2021	\$ 55,674.69
Importe total estimado:				\$ 55,674.69

Observaciones:

El saldo cancelado es de \$0.00 (CERO pesos 00/100 m.n.).

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de José Sixto Verduzco, Mich. Recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.





Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza	Cumplimiento
Fianza	Vicios Ocultos

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la **Presidencia Municipal de José Sixto Verduzco, Mich.**, representada en este acto por el **C. Ruben Robledo Agabo** en su carácter de **Presidente Municipal**.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, relacionados con la obra denominada **"REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO"** Y enteradas de su alcance y contenido, firman la presente Acta de Entrega - Recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega – recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante. Firma: </p> <p>Nombre: RUBÉN ROBLEDO AGABO Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el supervisor de obra. Firma: </p> <p>Nombre: C. JOSÉ LUIS CRUZ ARRIAGA Cargo: Supervisor</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora. Firma: </p> <p>Nombre: EFREN CONTRERAS MAGDALENO Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el contratista o empresa ejecutor Firma: </p> <p>Nombre: C. JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO Cargo: Representante Legal</p>