



JOSÉ SIXTO VERDUZCO
MICHOCÁN



AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOCÁN

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Acta de entrega recepción relativa a la obra Exp. No. OP-05-01/2021 referente a la: **REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASA BLANCA;** En la localidad de Casa Blanca, Municipio de José Sixto Verduzco Michoacán.

Realizada por el H. Ayuntamiento de José Sixto Verduzco Michoacán.

En la localidad antes mencionada, siendo las 11:00 horas del día 5 de Mayo de 2021 reunido personal del Ayuntamiento y Comité pro obra con el propósito de realizar la entrega recepción de dicha obra, se verifica que los trabajos realizados se encuentren en buen estado y en funcionamiento. Partes reunidas.

POR EL H. AYUNTAMIENTO

C. Rubén Robledo Agabo. Presidente Municipal.
C. Efren Contreras Magdaleno. Director de Obras Públicas.

POR EL COMITÉ.

C. Antonio Raya Aguilar. El presidente.
C. Elvira Trigueros Banderas. El Secretario.
C. Teresa Ledezma Mejia. El Vocal.
C. Melania Nuñez Figueroa. El Vocal.

Esta obra fue iniciada el día 23 del mes de Abril del año 2021 siendo la fecha de terminación el día 3 de Mayo del 2021.

Siendo una obra ejecutada con recurso, 100 % Municipal, para la terminación total de la obra, con un monto autorizado de \$ 154,011.76 (Ciento Cincuenta y Cuatro mil Once pesos 76/100 M.N.), del cual se ejerció la cantidad de \$154,011.76 (Ciento Cincuenta y Cuatro mil Once pesos 76/100 M.N.), que se compone de la siguiente manera: \$154,011.76 (Ciento Cincuenta y Cuatro mil Once pesos 76/100 M.N.), aportación del Ayuntamiento.

| ESTRUCTURA FINANCIERA | |
|-------------------------------|--------------|
| Monto autorizado | \$154,011.76 |
| Monto ejecutado | \$154,011.76 |
| Participación H. Ayuntamiento | \$154,011.76 |
| Participación Beneficiarios | \$0.00 |



JOSE SIXTO VERDUZCO
MICHOACÁN



Una vez verificados los trabajos se da entrega de la obra por parte del C. Presidente Municipal C. Rubén Robledo Agabo, recibiendo el comité Pro Obra de la Localidad de Pastor Ortiz, quienes reciben de conformidad y se comprometen a designar a las personas responsables de la operación, conservación y mantenimiento de la obra en cuestión.

No habiendo otro asunto que tratar siendo 11:32 horas del día 5 de Mayo del 2021 se levanta la presente acta para los fines legales a que haya lugar. Firmando de conformidad los que en ella participaron.



[Signature]
C. Rubén Robledo Agabo.
Presidente Municipal

POR EL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. Efrén Contreras Magdaleno
Director de Obras Públicas.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

EL AYUNTAMIENTO 2018-2021
DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO.

POR EL COMITÉ DE OBRA DE LA COMUNIDAD.

[Signature]
C. Antonio Raya Aguilar.
El presidente.

[Signature]
C. Elvira Trigueros Banderas.
El secretario.

[Signature]
C. Teresa Ledezma Mejía.
El Vocal.

[Signature]
C. Melania Nuñez Figueroa.
El Vocal.