



|      |   |                 |                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                        |                         |                            |
|------|---|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2026 | 2 | MIC260202637915 | Proyecto de inversión | 578493.32 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578493.32, modificado:578493.32}} | CONEXIÓN A RED DE DRENAJE MUNICIPAL ( DESCARGAS SANITARIAS ) EN CALLE DR. SIXTO VERDUZCO, EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO. - 155899 | 16 Michoacán de Ocampo | 113 José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de I |
| 2026 | 2 | MIC260202637909 | Proyecto de inversión | 406814.4 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406814.4, modificado:406814.4}}    | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN , MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 139438                               | 16 Michoacán de Ocampo | 113 José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de I |
| 2026 | 2 | MIC260202637917 | Proyecto de inversión | 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}   | REENCARPETAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE RODEO DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 170724                         | 16 Michoacán de Ocampo | 113 José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de I |
| 2026 | 2 | MIC260202637916 | Proyecto de inversión | 412345.81 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412345.81, modificado:412345.81}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMELINAS EN LA LOCALIDAD DE RODEO DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 156354                                  | 16 Michoacán de Ocampo | 113 José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de I |
| 2026 | 2 | MIC260202637914 | Proyecto de inversión | 900000 {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}      | RED DE DRENAJE EN CALLE DR. SIXTO VERDUZCO EN LA LOCALIDAD DE PASTOR ORTIZ MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO - 155852                                                 | 16 Michoacán de Ocampo | 113 José Sixto Verduzco | Proyecto de Inversión de I |



REGIDRERIA  
MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL



CONTRALORIA  
MUNICIPAL



Vivienda

Sin identificar

Municipio de José Sixto Verduz 155899

S

116

98

0 {meta1:  
{unidad\_medida:Piezas,  
meta:36.0,  
meta\_modificada:36.0}}

1 {geo1: {cve\_municipio:113, localidad:1,  
direccion:Calle DR SIXTO VERDUZCO Pueblo  
PASTOR ORTIZ 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ  
SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle MORELOS Y  
Calle MELCHOR OCAMPO NTE Avenida  
MORELOS SOBRE LA CALLE DR SIXTO  
VERDUZCO JUSTO EN EL CRUCE CON LA  
CALLE MELCHOR OCAMPO NTE , lon:-  
101.59429886, lat:20.30802527}}

15-06-2026

Educación

Sin identificar

Municipio de José Sixto Verduz 139438

S

33

29

0 {meta1:  
{unidad\_medida:Metros  
Cuadrados, meta:178.5,  
meta\_modificada:178.5}}

1 {geo1: {cve\_municipio:113, localidad:16,  
direccion:Camino / Terraceria SAN MARTIN -  
TELEBACHILLERATO 0 395 58544 SAN  
MARTÍN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO de la av  
lazaro cardenas de san martin a la izquierda  
por un camino de terraceria de avanza  
aproximadamente 395 mts y se encuentra el  
te, lon:-101.62045128, lat:20.21800138}}

13-04-2026

Urbanización

Sin identificar

Municipio de José Sixto Verduz 170724

S

1023

1005

0 {meta1:  
{unidad\_medida:Metros  
Cuadrados, meta:5340.0,  
meta\_modificada:5340.0}  
}

1 {geo1: {cve\_municipio:113, localidad:11,  
direccion:Carretera libre pavimentada estatal  
HUANIMARO - EL RODEO DE SAN ANTONIO 0  
890 58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC  
(RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO  
VERDUZCO DE HUANIMARO (GUANAJUATO)  
JUSTO AL PASAR EL PUENTE DEL RIO LERMA  
(MICHOCAN) SE , lon:-101.49906458,  
lat:20.31177527}}

01-08-2026

Agua y saneamiento

Sin identificar

Municipio de José Sixto Verduz 156354

S

60

57

0 {meta1:  
{unidad\_medida:Metros  
lineales, meta:71.55,  
meta\_modificada:71.55}}

1 {geo1: {cve\_municipio:113, localidad:11,  
direccion:Calle CAMELINAS Ranchería  
HEROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN  
ANTO) 58546 HÉROES DE CHAPULTEPEC  
(RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO  
VERDUZCO ENTRE Calle EL SABINO Y Calle  
JUNCO Calle JACARANDAS EN EL CRUCE DE  
LA CELLE CAMELINAS Y C, lon:-101.50560991,  
lat:20.31295222}}

02-06-2026

Agua y saneamiento

Sin identificar

Municipio de José Sixto Verduz 155852

S

116

98

0 {meta1:  
{unidad\_medida:Metros  
lineales, meta:300.4,  
meta\_modificada:300.4}}

1 {geo1: {cve\_municipio:113, localidad:1,  
direccion:Calle DR SIXTO VERDUZCO Pueblo  
PASTOR ORTIZ 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ  
SIXTO VERDUZCO ENTRE Calle MORELOS Y  
Calle MELCHOR OCAMPO NTE Avenida  
MORELOS EN EL CRUCE DE LA CALLE DR.  
SIXTO VERDUZCO Y MELCHOR OCAMPO NTE  
COMIENZA EL TRAMO , lon:-101.59423985,  
lat:20.30800767}}

01-06-2026



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL



CONTRALORIA  
MUNICIPAL

| DETALLE_PROYECTO | FECHA_TERMINO | AVANCE_FINANCIER AVANCE_FINANCIER AVANCE_FINANCIER AVANCE_FINANCIER |              |            |            | CONTRATOS  | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                             |                                                          | FOTOS                                                                                                                        | ESTATUS          | FLUJO            | OBSERVACIONES      |                       |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
|                  |               | RECAUDADO                                                           | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | AVANCES_FISICOS                                                                                                                                                                                                             | AVANCES_FISICOS                                          |                                                                                                                              |                  |                  | OBSERVACIONES_CAPT | OBSERVACIONES_REVISIO |
|                  | 15-07-2026    | 2000000                                                             | 2000000      | 2000000    | 2000000    | 2000000    | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FIII/AD-07/2026, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1475775.54, importe_modificado:1475775.54}}             | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.6}}  | CARPETA_FOTOS {2637913/proyecto_INICIO, 2637910/proyecto_INICIO, 2637910/proyecto_FIN, 2637910/proyecto_PROCESO}             | Terminado        | Validado avances | URISTA             | N                     |
|                  | 11-06-2026    | 1475775.54                                                          | 1475775.54   | 1475775.54 | 1475775.54 | 1475775.54 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                              | Terminado        | Validado avances | Sin observaciones  | Sin observaciones     |
|                  | 08-07-2026    | 1999950                                                             | 1999950      | 1999950    | 1999950    | 1999950    | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FIII/AD-09/2026, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HERAH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1999950.0, importe_modificado:1999950.0}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3488.4}} | {2637911/proyecto_INICIO, 2637911/proyecto_PROCESO, 2637911/proyecto_FIN, 2637911/proyecto_PROCESO}                          | Terminado        | Validado avances | Sin observaciones  | Sin observaciones     |
|                  | 29-04-2026    | 1889562.35                                                          | 1889562.35   | 1889562.35 | 1889562.35 | 1889562.35 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FIII/AD-03/2026, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HERAH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1889562.35, importe_modificado:1889562.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}}  | {2637907/proyecto_FIN, 2637907/proyecto_INICIO, 2637907/proyecto_PROCESO, 2637907/proyecto_PROCESO, 2637907/proyecto_INICIO} | Terminado        | Validado avances | Sin observaciones  | Sin observaciones     |
|                  | 13-06-2026    | 1800000                                                             | 1800000      | 1800000    | 1800000    | 1800000    | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FIII/AD-05/2026, contratista:CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN HERAH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}}  | {2637908/proyecto_INICIO, 2637908/proyecto_PROCESO, 2637908/proyecto_FIN, 2637908/proyecto_PROCESO, 2637908/proyecto_FIN}    | Terminado        | Validado avances | Sin observaciones  | Sin observaciones     |
|                  | 15-07-2026    | 238960.92                                                           | 238960.92    | 238960.92  | 238960.92  | 238960.92  | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FIII/AD-07/2026, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:238960.92, importe_modificado:238960.92}}               | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}             | {2637912/proyecto_FIN, 2637912/proyecto_INICIO, 2637912/proyecto_PROCESO}                                                    | Validado avances | Validado avances | Sin observaciones  | Sin observaciones     |



PRINCIPAL



OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

|            |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                     |           |                                    |                   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 15-07-2026 | 578493.32 | 578493.32 | 578493.32 | 578493.32 | 578493.32 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FII/AD-08/2026, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:578493.32, importe_modificado:578493.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2637915/proyecto_INICIO, 2637915/proyecto_PROCESO, 2637915/proyecto_FIN, 2637915/proyecto_PROCESO, 2637915/proyecto_FIN, 2637915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances Sin observaciones | Sin observaciones |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|

|            |          |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                     |           |                                    |                   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 13-05-2026 | 406814.4 | 406814.4 | 406814.4 | 406814.4 | 406814.4 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FII/AD-02/2026, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:406814.4, importe_modificado:406814.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.5}} | {2637909/proyecto_INICIO, 2637909/proyecto_PROCESO, 2637909/proyecto_FIN, 2637909/proyecto_PROCESO, 2637909/proyecto_FIN, 2637909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances Sin observaciones | Sin observaciones |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|

|            |   |   |   |   |   |                                        |                                                       |                           |              |                                    |                   |
|------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| 31-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2637917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances Sin observaciones | Sin observaciones |
|------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|

|            |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                 |           |                                    |                   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 01-07-2026 | 412345.81 | 412345.81 | 412345.81 | 412345.81 | 412345.81 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FII/AD-06/2026, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:412345.81, importe_modificado:412345.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.55}} | {2637916/proyecto_PROCESO, 2637916/proyecto_FIN, 2637916/proyecto_INICIO, 2637916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances Sin observaciones | Sin observaciones |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|

|            |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                           |           |                                    |                   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 03-08-2026 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MISV/DOP-FII/AD-01/2026, contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.4}} | {2637914/proyecto_FIN, 2637914/proyecto_INICIO, 2637914/proyecto_PROCESO, 2637914/proyecto_FIN, 2637914/proyecto_PROCESO, 2637914/proyecto_FIN, 2637914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances Sin observaciones | Sin observaciones |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL



CONTABILIDAD  
MUNICIPAL

SEGUNDO TRIMESTRE 2026

| FOLIO    | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS               | APROBADO   | MODIFICADO |
|----------|-----------------|-------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 2000000    | 2000000    |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 1475775.54 | 1475775.54 |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 1999950    | 1999950    |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 1889562.35 | 1889562.35 |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 1800000    | 1800000    |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 238960.92  | 238960.92  |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 578493.32  | 578493.32  |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 406814.4   | 406814.4   |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 2500000    | 2500000    |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 412345.81  | 412345.81  |
| 26020263 | ACIONES, SUBSII |                   | 2026 | 33-Aportador            | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones: FAIS municipal | 900000     | 900000     |



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSÉ ERIC PONCE AVILA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL

LIC. JUDITH ROSSANA AGAVO ZAVALA  
CONTRALORA MUNICIPAL



CONTRALORIA  
MUNICIPAL